

7e bouwjournaal van het schooljaar 2025-2026

Zaterdag 16 mei 2026

Hallo allemaal,

De bouw van onze nieuwe school gaat met grote stappen vooruit en het resultaat begint steeds beter zichtbaar te worden. De oplevering staat momenteel gepland rond week 40. Daarna is nog tijd nodig om het schoolgebouw volledig in te richten, zodat wij na de herfstvakantie met alle leerlingen kunnen starten in het nieuwe gebouw. Op een later moment informeren wij jullie verder over de verhuizing en ingebruikname.

Ook de uitbreiding krijgt steeds meer vorm. Het metselwerk is gestart, de buitenkozijnen worden binnenkort geplaatst en de dakbedekking wordt afgerond. Daarmee komt een mooie mijlpaal in zicht: het gebouw wordt wind- en waterdicht.

Binnen wordt eveneens hard gewerkt. De bestaande vloeren hebben inmiddels een nieuwe geluiddempende laag gekregen en de isolatie van het dak en de buitenwanden is gestart. Binnenkort worden de vloeren geëgaliseerd en de binnenkozijnen geplaatst.

Op de achtergrond worden daarnaast volop keuzes gemaakt rondom de verdere inrichting van het gebouw en het terrein, zoals het ontwerp van het schoolplein, de belijning en indeling van de gymzaalvloer en verschillende maatwerkoplossingen voor een prettig gebruik van het gebouw.

In het bouwjournaal van juni houden wij jullie uitgebreid op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Het is prachtig om te zien hoe onze nieuwe school iedere week verder vorm krijgt.

